

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①耐震性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

壮瞥小学校、壮瞥中学校の体育館の耐震補強事業については、屋根部分のブレース追加などの補強工事を計画どおり実施することができ、目標であった耐震化率100%を達成できた。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成22年5月26日に壮瞥町教育委員会による現地視察等による現地視察等による事後評価を実施。事後評価シート内容については、本町ホームページ上で公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施でき、目標であった耐震化率100%を達成することができた。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 壮警町公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	壮警町

2 計画作成主体 壮警町

3 計画期間 平成21年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	事業を実施した場合 竣工年月日	実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
壮警小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成22年3月26日				
壮警中学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成22年3月26日				